

Protokoll

Funktionsprüfung Flüssigkeits-Leckanzeiger LAG

Standort der Anlage

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Produkt

☐

LAG-13 KR

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.24-380 oder CE oder ÜHP

☐

LAG-14 ER

Verwendbarkeitsnachweis: Z-65.24-1 oder CE oder ÜHP und ATEX-Baumusterprüfung

Checkliste

☐

Die Sichtkontrolle des Systems ergab eine vorschriftsmäßige Installation ohne erkennbare Schäden.

☐

Das System wurde durch Öffnen des Prüfventils getestet.

☐

Die Leckanzeigeflüssigkeit trat dabei mit mindestens 0,5 l/min aus.

☐

Beim Herausnehmen der Sonde erfolgte optischer und akustischer Alarm.

☐

Beim Betätigen der Prüftaste erfolgte optischer und akustischer Alarm.

☐

Der akustische Alarm ist quittierbar.

☐

Die Betriebs- und die Alarmleuchte sind in Funktion.

☐

Der Füllstand der Leckanzeigeflüssigkeit ist korrekt.

Notizen

Geprüft am:

Fachbetrieb nach WHG (AwSV):

Firma

Vor- / Nachname

Straße

PLZ / Ort

Unterschrift/Stempel